

Акт обследования

г. Кокшетау

«20» марта 2024 года.

Наименование объекта: КГУ "Общеобразовательная школа № 1 села Красный Яр отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" расположенное по адресу Акмолинская область г. Кокшетау с. Красный Яр, ул. Тәуелсіздік 13.

Вид строения: бетонное

Указание о виде сигнализации: Автоматическая пожарная сигнализация

Тип извещателей: ИП 212-141

Приемно-контрольные приборы: «ВЭРС-ПК 16»

Оповещатели и места их установки для каждого здания (помещения): Маяк -12-КП

Указание о блокировке строительных конструкций наименование материала, размер, количество защищаемых конструкций, тип и количество извещателей: «ВЭРС-ПК16»-1шт., Извещатель ручной со стеклом ИПР-55-1шт., Датчик дымовой ИП-212-141-84шт., Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП-1шт, Извещатель Выход-19шт., колонки 20 Ватт-14шт., усилитель микшерный – 1шт.

Площадь защищенного объекта: 1800 кв.м.

Указание об электропитании и планируемом сроке по монтажу:  
от сети и с «20» марта 2024г по «26» марта 2024г.

Подписи представителей заказчика:

М.П.



Ахметов Е. Е.  
Жолчиев Е. А.

Монтажная и пусконаладочная организация:

Ефимова ИП «FireVideoExpert»





**Акт**  
**о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию**

г. Кокшетау

«26» марта 2024 года.

Наименование объекта: КГУ "Общеобразовательная школа № 1 села Красный Яр отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" расположенное по адресу Акмолинская область г. Кокшетау с. Красный Яр, ул. Тәуелсіздік 13.

Наименование смонтированных средств сигнализации объекта: «ВЭРС-ПК16»-1шт., Извещатель ручной со стеклом ИПР-55-1шт., Датчик дымовой ИП-212-141-84шт., Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП-1шт, Извещатель Выход-19шт., колонки 20 Ватт-14шт., усилитель микшерный – 1шт.

Наименование монтажной организации: ИП «FireVideoExpert»

Период выполнения работ: с «20» марта 2024г по «26» марта 2024г.

Наименование пусконаладочной организации: ИП «FireVideoExpert»

Площадь защищаемого объекта: 1800 кв.м.

Результаты измерения сопротивления изоляции шлейфа сигнализации и сопротивления шлейфа сигнализации: 1,8 МОМ

Результат проведения испытаний работоспособности технических средств: «ВЭРС-ПК16»-1шт., Извещатель ручной со стеклом ИПР-55-1шт., Датчик дымовой ИП-212-141-84шт., Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП-1шт, Извещатель Выход-19шт., колонки 20 Ватт-14шт., усилитель микшерный – 1шт.

Заключение комиссии: Автоматическая пожарная сигнализация во всех режимах работает нормально.

Подписи представителей заказчика:  
М.П.



Ахметжанов Ж.Жу Аманжол  
Жанков Е.А



Монтажная и пусконаладочная организация: ИП «FireVideoExpert»



**Акт**  
**о проведении входного контроля**

г. Кокшетау

«25» марта 2024 года.

**Наименование объекта:** КГУ "Общеобразовательная школа № 1 села Красный Яр отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" расположенное по адресу Акмолинская область г. Кокшетау с. Красный Яр, ул. Тәуелсіздік 13.

**Наименование смонтированных средств сигнализации объекта:** «ВЭРС-ПК16»-1шт., Извещатель ручной со стеклом ИПР-55-1шт., Датчик дымовой ИП-212-141-84шт., Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП-1шт, Извещатель Выход-19шт., колонки 20 Ватт-14шт., усилитель микшерный – 1шт.

№ п/п	Наименование, тип и марка	Количество	Заводской номер или марка изделия	Предприятие изготовитель	Дата изготовления	Заключение о готовности
1	2	3	4	5	6	7
1	«ВЭРС-ПК 16»	1	«ВЭРС-ПК 16»	ООО «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭнергоРадиоСервис» Россия г.Новосибирск	30 августа 2023 г.	Исправен
2	ИП 212-141	84	ИП 212-141	ООО «КБ Пожарной Автоматики» Россия г.Саратов	30 ноября 2023 г.	Исправен
3	ИПР-55	11	ИПР-55	Извещатель пожарный ручной ООО «Комплект - Стройсервис», Россия г.Саратов	сентябрь 2023 г.	Исправен
4	«Маяк 12 КП»	1	«Маяк 12 КП»	ООО «Электротехника и Автоматика» г.Омск	сентябрь 2023 г.	Исправен

**Заключение о готовности:** Приемно-контрольный прибор, пожарные извещатели, датчики, находятся в исправном состоянии, к монтажу пригодны

Подпись ответственного представителя организации, выполняющий входной контроль \_\_\_\_\_

ИП «FireVideoExspert»





**Протокол  
измерения сопротивления изоляции электропроводок**

г. Кошкетаяу

«25» марта 2024 года.

**Наименование объекта:** КГУ "Общеобразовательная школа № 1 села Красный Яр отдела образования по городу Кошкетаяу управления образования Акмолинской области" расположенное по адресу Акмолинская область г. Кошкетаяу с. Красный Яр, ул. Тәуелсіздік 13.

**Наименование смонтированных средств сигнализации объекта:** «ВЭРС-ПК16»-1шт., Извещатель ручной со стеклом ИПР-55-1шт., Датчик дымовой ИП-212-141-84шт., Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП-1шт., Извещатель Выход-19шт., колонки 20 Ватт-14шт., усилитель микшерный – 1шт.

Наименование прибора	Тип	Номер прибора	Шкала	Класс точности	Примечание
1	2	3	4	5	6
Ампервольтметр	Ово-63	1441	8	1	-

**Данные испытаний:**

Маркировка провода (кабеля) по чертежу номер позиции	Марка провода (кабеля)	Кол-во и сечение жил, кв.мм.	Сопротивление изоляции Мом		Примечание
			Между проводами (жилами)	Относительно земли	
1	2	3	4	5	6
КСВВнг(А)-LS 4*0,5	КСВВнг(А)-LS 4*0,5	4 жилые 0,5мм	2	2	
КСВВнг(А)-LS	КСВВнг(А)-LS 2*0,5	2 жилые 0,5мм	2	2	

**Заключение об испытаниях:** Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует требованиям.

Подписи представителей заказчика:  
М.П.



Асембаев Ж. Ж. Асф  
Юматов Е. А.

Монтажная и пусконаладочная организация: Е. Номар ИП «FireVideoExpert»





АКТ  
об окончании монтажных работ

г. Кошкетаяу

«26» марта 2024 года.

Наименование объекта: КГУ "Общеобразовательная школа № 1 села Красный Яр отдела образования по городу Кошкетаяу управления образования Акмолинской области" расположенное по адресу Акмолинская область г. Кошкетаяу с. Красный Яр, ул. Тәуелсіздік 13.

Наименование смонтированных средств сигнализации объекта: «ВЭРС-ПК16»-1шт., Извещатель ручной со стеклом ИПР-55-1шт., Датчик дымовой ИП-212-141-84шт., Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП-1шт., Извещатель Выход-19шт., колонки 20 Ватт-14шт., усилитель микшерный – 1шт.

Монтажной организации: ИП «FireVideoExpert»

Период выполнения работ: с «20» марта 2024г по «26» марта 2024г.

Результат проверки: «ВЭРС-ПК16»-1шт., Извещатель ручной со стеклом ИПР-55-1шт., Датчик дымовой ИП-212-141-84шт., Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП-1шт., Извещатель Выход-19шт., колонки 20 Ватт-14шт., усилитель микшерный – 1шт.

Заключение комиссии: работа по монтажу предъявленной установки выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами.

Подписи представителей заказчика:  
М.П.



Ахметжанов Жа-Жан Аманжол  
Балиев Е.А.



Монтажная, и пусконаладочная организация:

ИП «FireVideoExpert»

Акт  
об окончании пусконаладочных работ

г. Кокшетау

«26» марта 2024 года.

Наименование объекта: КГУ "Общеобразовательная школа № 1 села Красный Яр отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" расположенное по адресу Акмолинская область г. Кокшетау с. Красный Яр, ул. Тәуелсіздік 13.

Наименование смонтированных средств сигнализации объекта: «ВЭРС-ПК16»-1шт., Извещатель ручной со стеклом ИПР-55-1шт., Датчик дымовой ИП-212-141-84шт., Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП-1шт., Извещатель Выход-19шт., колонки 20 Ватт-14шт., усилитель микшерный – 1шт.

Период проведения пусконаладочных работ: с «26» марта 2024г по «26» марта 2024г.

Наименование смонтированного комплекса сигнализации: «ВЭРС-ПК16»-1шт., Извещатель ручной со стеклом ИПР-55-1шт., Датчик дымовой ИП-212-141-84шт., Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП-1шт., Извещатель Выход-19шт., колонки 20 Ватт-14шт., усилитель микшерный – 1шт.

Перечень выполненных работ: с подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемной комиссии к приемке в эксплуатацию.

Заключение комиссии: Автоматическая пожарная сигнализация во всех режимах работает нормально.

Подписи представителей заказчика:  
М.П.



Абиметенов Түбі Аман

Толқов Е.В.

Монтажная и пусконаладочная организация: ИП «FireVideoExpert»

Е.В. Толқов

